



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Yol Enerji Akaryakıt ve Petrol Ürünleri A.Ş.

Seyhan, Adana

Bağlı Acil Durum Planı: **Yol Enerji Akaryakıt ve Petrol Ürünleri A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-406487 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	47.30.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-406487
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Yol Enerji Akaryakıt ve Petrol Ürünleri A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	24 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	4 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Akaryakıt istasyonu pompa/dolum sahasında yangın

Akaryakıt istasyonunda pompa/dolum sahasında yakıt buharı tutuşması senaryosu üzerinden, acil pompa durdurma ve saha tahliyesi habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Dolum sahası tutuşması → acil stop (emergency stop) → tüm pompa/enerji kesme → köpük/kuru kimyasal müdahale → saha+müşteri tahliye → güvenli mesafe sayımı.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yakıt yangını algılama
- Acil pompa durdurma (emergency stop)
- Köpük/kuru kimyasal müdahale
- Saha+müşteri tahliye

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Yangın algılama/alarm	14:00	14:00	Zamanında
2	Acil stop — tüm pompa/enerji kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Köpük/kuru kimyasal müdahale	14:02	14:02	Zamanında
4	Müşteri+araç tahliye	14:02	14:03	+1 dk gecikme
5	Güvenli mesafe sayımı	14:03	14:03	Zamanında
6	Değerlendirme	14:04	14:04	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	İyi	Hızlı fark edildi.
Acil stop	Geliştirilmeli	Bir buton uzaktı, kesme gecikti.
Müdahale (köpük)	İyi	Su değil köpük doğru.
Tahliye süresi	Çok İyi	4 dakika.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
👤 Söndürme/İstasyon Personeli	★★★★☆ (4)	Acil stop + köpük doğru.
👤 Tahliye/Yönlendirme	★★★★★ (5)	Müşteri/araç hızlı çıkarıldı.
👤 İlk Yardım	★★★★☆ (4)	Yanık protokolü hazır.
👤 Koruma	★★★★☆ (4)	Saha kapatma düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Bir acil stop (emergency stop) butonu operatör noktasından uzak — pompa kesme gecikir.	YUKSEK
2	Sabit köpük söndürme sistemi periyodik test kaydı güncel değil.	YUKSEK
3	Dolum sahası statik topraklama/eşpotansiyel bir noktada eksik.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Acil stop butonları operatör ve giriş noktalarına erişilebilir şekilde eklenecek.
- Sabit köpük söndürme sistemi periyodik test takvimine bağlanacak.
- Dolum sahası statik topraklama bağlantıları tamamlanacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Kemal Arslan

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı