



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım A.Ş.

Aliağa, İzmir

Bağlı Acil Durum Planı: **Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-D5B8F7 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	35.11.00
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-D5B8F7
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	58 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	5 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Trafo/şalt sahasında elektriksel yangın

Yüksek gerilim trafo/şalt sahasında bir trafoda arıza kaynaklı yangın senaryosu üzerinden, enerji kesme koordinasyonu ve güvenli tahliye habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Trafo arıza/yangın → alarm → ilgili fiderin enerjisi kesilmesi (yetkili) → CO2/kuru kimyasal müdahale → güvenli mesafe tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Elektriksel yangın algılama
- Yetkili enerji kesme koordinasyonu
- CO2/kuru kimyasal müdahale
- Güvenli mesafe tahliye

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Trafo yangın alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Fider enerji kesme (yetkili + telsiz teyit)	14:01	14:01	Zamanında
3	CO2/kuru kimyasal müdahale	14:02	14:02	Zamanında
4	Güvenli mesafe tahliye	14:03	14:04	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:04	14:04	Zamanında
6	Değerlendirme	14:05	14:05	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama ve alarm	İyi	Trafo yangını hızlı algılandı.
Enerji kesme koordinasyonu	Geliştirilmeli	Telsiz parazitli, teyit gecikti.
Müdahale (CO2)	İyi	Su kullanılmadı, doğru ajan.
Güvenli mesafe	Çok İyi	Ark/gerilim mesafesi korundu.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑‍🔧 Söndürme/Elektrik Müdahale	★★★★☆ (4)	Enerji kesme sonrası müdahale doğru.
🧑‍🔧 Tahliye Ekibi	★★★★★ (5)	Güvenli mesafe korundu.
🧑‍🔧 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Elektrik çarpması protokolü hazır.
🧑‍🔧 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Şalt sahası kapatma düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Trafo yetkili enerji kesme iletişimi (telsiz) parazitli — teyit gecikti, en kritik risk.	YUKSEK
2	Trafo sahası sabit CO2 söndürme sistemi periyodik test kaydı güncel değil.	ORTA
3	Yaklaşım/güvenli mesafe işaretlemesi bir noktada eksik.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Enerji kesme iletişimi için yedek haberleşme (telsiz kanalı/telefon) kurulacak.
- Sabit söndürme sistemleri periyodik test takvimine bağlanacak.
- Güvenli mesafe/yaklaşım işaretlemeleri tamamlanacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Derya Aksoy

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı