



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Yıldız Yapı Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

Bağcılar, İstanbul

Bağlı Acil Durum Planı: Yıldız Yapı Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

Doküman No	TTB-2026-2D42BD · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	41.00.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-2D42BD
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Yıldız Yapı Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	64 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	6 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Şantiye geçici tesis/depo yangını ve tahliye

İnşaat şantiyesinde geçici barınma/malzeme deposu bölgesinde yangın senaryosu üzerinden, kat/blok tahliyesi ve şantiye toplanma alanı sayımı habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Şantiye depo/barınma yangını → alarm/siren → elektrik kesme → söndürme müdahalesi → kat/blok tahliye → şantiye toplanma sayımı.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Şantiye yangın algılama/siren
- Geçici elektrik kesme
- Söndürme müdahalesi
- Kat/blok tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Yangın siren/alarm	14:00	14:00	Zamanında
2	Geçici elektrik kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi	14:02	14:02	Zamanında
4	Kat/blok tahliye	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Şantiye toplanma sayımı	14:05	14:05	Zamanında
6	Değerlendirme	14:06	14:06	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama/siren	İyi	Siren şantiyede duyuldu.
Elektrik kesme	İyi	Geçici pano kesildi.
Söndürme müdahalesi	İyi	KKT müdahale doğru.
Tahliye güzergâhı	Geliştirilmeli	Malzeme ile kısmen kapalıydı.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
👤 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Hızlı müdahale.
👤 Tahliye Ekibi	★★★★☆ (4)	Kat/blok yönlendirme iyi.
👤 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
👤 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Şantiye giriş-çıkış düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Şantiye geçici elektrik panosu yağmur/su korumasız — elektriksel yangın riski.	YUKSEK
2	Tahliye güzergâhı malzeme istifi ile kısmen kapalı.	YUKSEK
3	Şantiye toplanma alanı iş makineleri sahasına yakın.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Geçici elektrik panoları su geçirmez (IP korumalı) hale getirilecek.
- Tahliye güzergâhları sürekli açık tutulacak (günlük kontrol).
- Toplanma alanı iş makinesi trafiğinden uzağa taşınacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Taner Bulut
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı